

ブロック塀等の点検表 1 コンクリートブロック塀の場合

点検項目		点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	2.2m以下	はい	いいえ
2	壁の厚さ	高さ 2mを超える塀で 15cm 以上	はい	いいえ
		高さ 2 m以下の塀で 10cm 以上	はい	いいえ
3	鉄筋	壁内に直径 9mm 以上の鉄筋が、縦横とも 80cm 間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている	はい	いいえ
4	控え壁 (高さ12mを超えるとき)	塀の長さ 3.4m 以下ごとに、直径 9mm 以上の鉄筋が入った控え壁が塀の高さの 1/5 以上突出してある	はい	いいえ
5	基礎 (高さ12mを超えるとき)	丈が 35cm 以上で根入れ深さが 30cm 以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	はい	いいえ
6	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1mm 以上のひび割れがない	はい	いいえ
7	ぐらつき	人の力でぐらつかない	はい	いいえ
8	その他	塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上でない	はい	いいえ

ブロック塀の点検表 2 組積造等の場合（鉄筋が入っていないコンクリートブロック塀を含む）

点検項目		点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	1.2m以下	はい	いいえ
2	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の 1/10 以上ある	はい	いいえ
3	鉄筋	－	はい	いいえ
4	控え壁	塀の長さ 4m 以下ごとに壁面からその部分の壁の厚さの 1.5 倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の 1.5 倍以上ある	はい	いいえ
5	基礎	根入れ深さが 20cm 以上ある	はい	いいえ
6	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1mm 以上のひび割れがない	はい	いいえ
7	ぐらつき	人の力でぐらつかない	はい	いいえ
8	その他	塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上でない	はい	いいえ